

Verslag groepje brainstorm POV Watersysteemmaatregelen Vecht
Groepje olv Dick van Pijkeren

Mogelijke maatregelen:

	groen	rood
Overstroombare kering bij Dalfsen decimeringshoogte = 35-40 cm duur van instromen	2	
Pomp/gemaal om afvoer te versnellen		3
Polder Mastenbroek inunderen		
Maatregelen Duitsland Dialogo mineralendossier, combinatie van andere dossiers waardoor gesprekken soepeler gaan lopen Meer focus op Duitsland	2	
Afvoer Vecht kortsluiten via Twentekanaal (uitwisselen = flexibiliteit)		
Profielverruiming (Vechtstromen)		
Afgraven uiterwaarden (functies), geleidelijke adaptatie naar natuurontwikkeling	2	
Nevengeul, afvoer versnellen. Combineren van veiligheid en natuurontwikkeling		
Issue: plannen van afvoergolven door te vertragen of te versnellen door kunstmatige ingrepen in de rivier		
Vasthouden in de haarvaten, adaptatie in de inrichting. In combinaties met andere functies, Natuurgebieden, Landbouw; Schade --> blauwe dienst	2	
Combinaties met het ZON-dossier Water vasthouden, lage gebieden vernatten	2	
Dijkverlegging, verruimen winterbed, combinaties wonen en natuur		
Combinatie met functie wonen, wonen op palen Zwolle Zuid Oost		
Monding van de Regge; tussen de stuwwallen een voorziening treffen om het Reggewater vast te houden in/op de percelen		
Marshoek Dalfsen, aansluiten als nevengeul (voorbeeld Veessen Wapenveld)		
Brug Dalfsen verplaatsen/verruimen		
Waterwingebied Vriezenveen		
Stand-still afspraak met Duitsland op basis van grenstraktaat		2